

2015.11.13.

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS  
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.

Bogád, Romonya községek szennyvízsatornázása

amely létrejött egyrészről a

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás  
cím: 7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86.

képviseli: Pfeiffer József elnök

Számlavezető pénztárcát neve: OTP Nyrt. számlaszáma: 11731001-15775340-00000000  
nyilvántartási száma: 775344

Adószám: 15775340-2-02

elérhetőség:

Telefon: +36-72/473-457

Fax: +36-72/473-390

E-mail: pfeiffer.bogad@gmail.com;

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

címe: Wolfbau Team Kft. 7630 Kisbalkány dűlő 5.

képviseli: Farkas Zoltán ügyvezető

bankszámlaszáma: OTP Nyrt. számlaszáma: 11731001-20656500-00000000

céggjegyzékszám: 02-09-071186

adószáma: 11540445-2-02.

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

A felek egyezően adják elő, hogy 2014. május 6. napján szerződéses megállapodást kötöttek egymással a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, ezen belül Bogád, Romonya községek szennyvízsatornázása megvalósítására a Bogád, Romonya, Nagykozár És Kozármisleny Szennyvízkezelésének Fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 jelű projekt keretén belül.

A felek a fent említett köztük létrejött szerződés 2.1. pontjában megjelölt eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában, valamint az ajánlatkérési dokumentáció 3. és 5. kötetében részletesen megjelölt műszaki tartalmat az alábbiak szerint kívánják módosítani a Vállalkozó 2., 3. és 5. számú változtatási javaslata alapján:

2. számú változtatási javaslat alapján:

ELŐZMÉNY: Bogád Község Önkormányzata a szilárd burkolatú út felbontásának engedélyét visszavonta, a burkolat megbontásához továbbiakban nem járul hozzá, kéri a vezeték padkában történő megvalósítását.

Az SZBO-1-8-0 vezetékszakas 9-15 aknaköz közötti rész nyomvonalának változtatása úgy, hogy a szilárd burkolatból a padkába kerül kihelyezésre a nyomvonal, mely következtében nem kerül felbontásra az önkormányzati út, a módosítás során hosszabb bekötővezetéseket kell kiépíteni, valamint az üzemeltető szóbeli tájékoztatása szerint a gerinctisztító aknáknak tengelyétől 5-5 méter hosszan szilárd burkolattal kell ellátni a padkát a szennyvízcsatorna majdani üzemeltethetősége miatt.

Felek megállapítják, hogy a javaslat nem igényel határidő módosítást.

Módosítás módosítja a szerződéses összeget, ugyanis elmarad ezen szakaszon a burkolat bontás, helyreállítás, többletmunkaként jelentkezik a tisztítóaknáknak megközelítése érdekében kialakítandó 5-5 m-s szilárd burkolat (beton) kivitelezési munkái. Az elmaradó és a többletmunkák különbözete alapján a szerződéses ár nettó 909.599,- Ftal csökken.

A változtatás nem igényel vízjogi létesítési engedély módosítást.

5. számú változtatási javaslat alapján:

ELŐZMÉNY: Megrendelői igény alapján zöld sávba kerül a vezeték az új önkormányzati útburkolat felbontásának csökkentése érdekében. Ezen szakaszra Romonya Község Önkormányzata visszavonta a burkolatbontási engedélyt.

Az SZRO-6-0-0 vezeték 5-9 aknáknál közötti szakasz zöld sávba kerül kihelyezésre.

Felek megállapítják, hogy a fenti változtatás a teljesítési határidőt nem módosítja.

Jelen változtatás módosítja a szerződéses összeget, ugyanis elmarad ezen szakaszon a burkolat bontás, helyreállítás, többletmunkaként jelentkezik a tisztítóaknáknak megközelítése érdekében kialakítandó 5-5 m-s szilárd burkolat (beton) kivitelezési munkái. Az elmaradó és a többletmunkák különbözete alapján a szerződéses ár nettó 617.012,- Ftal csökken.

A változtatás nem igényel vízjogi létesítési engedély módosítást.

3. számú változtatási javaslat alapján:

ELŐZMÉNY: A beton minőségének változtatását a Magyar Közút NZrt. a kiadott nyilatkozatában írta elő a könnyebb bedolgozhatóság és a helyreállítási munkák meggyorsítása érdekében.

Vállalkozó az útburkolat alap helyreállítás tervezett földnedves kavicsbeton keverék minőségét kívánja megváltoztatni C10 minőségű mixer betonra a Magyar Közút NZrt. utólagos előírása alapján

Felek megállapítják, hogy a változtatás a teljesítési határidőre nincs hatással, a szerződéses összeget nem módosítja. A változtatás nem igényel vízjogi létesítési engedély módosítást.

Felek megállapítják továbbá, hogy a fenti módosítást a kivitelező 2.,3. és 5. számú változtatási javaslata alapján a fent említett megállapodás 2. kötetének 6. fejezetének 2. pontja szerinti változtatási eljárás következménye, mely módosítást a tervező (Mérnök) javasolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Közreműködő Szervezet támogatott, és amelyhez a Megrendelő is hozzájárult. A szerződésmódosítás keretében a szerződéses ár összesen nettó 1.526.611,- Ft-tal csökken.

Felek egyebekben a köztük létrejött megállapodást és a megállapodás mellékleteit egyebekben módosítani nem kívánják.

Fentiek bizonyosságul a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

MEGRENDELŐ:  
Aláírta és lepecsételte:

VÁLLALKOZÓ:  
Aláírta és lepecsételte:



Pfeffer József, elnök

**WOLFBAU TEAM KFT**  
7630 Pécs, Kisbalogány dűlő 5.  
Tel.: 72/515-290, Fax: 72/215-542  
Cg. 02 - 09 - 071186

Farkas Zoltán, ügyvezető

Kelt: Bogád, 2015. november 11. napja

Kelt: Bogád, 2015. november 11. napja